



Bau- und Umweltdepartement

Amt für Umwelt
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
Telefon +41 71 788 93 42
Telefax +41 71 788 93 59
fredy.mark@bud.ai.ch
www.ai.ch

Ingenieurbestätigung für Jauchegruben

Vom ausführenden Ingenieur (Ing. ETH oder HTL) vollständig auszufüllen. Das Formular ist mit dem Baugesuch und nach der Schlussabnahme dem kantonalen Amt für Umwelt, Gaiserstr. 8, 9050 Appenzell, einzureichen.

Bezirk: _____ Betriebs-Nr.: _____ (leer lassen)

Ortsbezeichnung: _____ Parz. Nr.: _____ Assek. Nr.: _____

Bauherr: _____

Unternehmer: _____ Bauleitung/
ausführender Ingenieur: _____

Ausführung

System / Material
(freistehend/erdberührt): _____

Mindeststärken: Boden: _____ mm Wände: _____ mm Decke: _____ mm

Baugrund-Material: _____

Gewässerschutzbereich: _____ Leckerkennung: ja nein
(gemäss Baubewilligung)

wenn ja, welche? _____

Sind in der Umgebung Drainagen oder Sickerleitungen vorhanden?

nein ja, gem. Planbeilage

Umschlagplatz vor Jauchegrube / Mistwürfe: Entwässerung in _____

Entwässerungsplan Neubau / Betrieb beigelegt bereits eingereicht

Baukontrollen

	Datum	Unterschrift Ing. ETH/HTL	
Abnahme der Bodenbewehrung (notwendige Eisenüberdeckung eingehalten?)	_____	_____	
Abnahme der Wanderbewehrung (notwendige Eisenüberdeckung eingehalten?)	_____	_____	
Korrekte Ausführung der Fugen	_____	_____	
Kontrolle Verbindungsleitungen / Anschlüsse	_____	_____	
Kontrolle der Leckerkennung (falls vorhanden)	_____	_____	
Wasserprüfung: Wasserstand _____m	sichtbarer Verlust	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nachbesserung angeordnet		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nachkontrolle (inkl. 2. Wasserstandsprüfung)	_____	_____	
Bemerkungen:	_____		

Daten Bauprojekt

Bauherr: _____

Baugesuch-Nr.: _____

Parzellen-Nr.: _____

Protokoll der Schlussabnahme

Datum: _____

Effektiver Nutzinhalt der Jauchegrube: _____ m³

Innenmasse: Länge: _____ m Breite: _____ m

 Nutzhöhe: _____ m Durchmesser: _____ m

Effektive Nutzfläche der Mistplatte _____ m²

Anlage gilt als angenommen

Abnahme wird zurückgestellt

Mängel: _____

Sanierungsfrist bis: _____

Mit der Unterschrift bestätigen wir, dass die Ausführung des Projektes der Bewilligung der zuständigen Behörde entspricht.

Der Unternehmer:

Der Kontrollingenieur (Ing. ETH oder HTL):

Der Bauherr/Grundeigentümer:

Für den Kanton:
